



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 mail: protocollo@comunescillato.pa.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°67 DEL 17/03/2016

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Linea di intervento 6.2.2.2, Seconda fase.

Progetto per il "Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 2° lotto nel Comune di Scillato".

APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Codice CIG: 50894001BE

Codice CUP: B85I10000410006

Area Tecnica
Determina n.18
Del 16.03.2016

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio
f.to arch. Francesco Giardina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il Partenariato Pubblico/Privato, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'attivazione della Coalizione finalizzata alla presentazione del PIST "Città a Rete Madonie-Termini";
 - gli Enti aderenti hanno sottoscritto la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei Soggetti aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini in data 24/04/2010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il 13 /09/2010 al n.575/1 serie III;
 - con la predetta Convenzione è stato individuato il Comune di Gangi quale Soggetto Rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;
 - con contratto di collaborazione stipulato in data 09.03.2012, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di Soggetto Rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi ing. Cataldo Andaloro Cat.D3, di espletare le funzioni di Project Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;
 - il Comune di Scillato si è dotato di progetto di livello esecutivo, denominato "Completamento e miglioramento del parco urbano di Scillato, 2° lotto", dell'importo complessivo di € 946.000,00, di cui € 675.000,00 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00 ed € 251.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea tecnica dal r.u.p., è stato approvato con determina del project manager n°38 del 14.03.2013;
 - con determinazione del project manager n.11 del 30.03.2012, in merito ai lavori in questione, è stato nominato il r.u.p., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella persona dell'ing. Cataldo Andaloro, componente dell'organico dell'Ufficio Pist 22;
 - l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali, con decreto del Dirigente Generale n.615 del 14.05.2013, registrato alla Corte dei Conti al registro n°01, foglio n°24 del 6.06.2013, ha finanziato i lavori in questione per l'importo complessivo di € 844.265,76, con i fondi di cui al PO FESR 2007/2013, Asse VI, linea di intervento 6.2.2.2, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento di € 101.734,24 a carico del Comune di Scillato;
 - il Comune di Scillato ha assicurato la copertura finanziaria dell'intervento, per l'ulteriore somma occorrente, ricadente a proprio carico, di € 101.734,24, giusto mutuo contratto con la Cassa DD.PP., posizione n° 4557246, assunto con provvedimento n°409 del 10.12.2012;
 - La gara di appalto è stata bandita per il giorno 26.07.2013;
 - A seguito dell'espletamento della procedura di gara conclusasi con il verbale del 07.08.2013 è risultata prima classificata l'ATI Tecno Costruzioni s.r.l. – VIFRACOS s.r.l. partita IVA 04335830826, con sede in via Liguria n.9 Gangi (PA) con il ribasso netto percentuale del 30,4157 % sull'importo a base d'asta di € 675.000,00, per un corrispondente importo netto di € 469.694,02, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00, e quindi, per l'importo complessivo di € 489.694,02, oltre IVA come per legge;
 - Con determina n°170/PIST del 12.09.2013, è stato approvato il verbale di gara ed è stata resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione nei confronti dell'ATI Tecno Costruzioni s.r.l. – VIFRACOS s.r.l.;
 - Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30.07.2014, rep. n°3/2014 ed è stato registrato a Termini Imerese il 16.08.2014, serie 1T, n°2061;
 - In data 04.08.2014, si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto in pari data, da compiersi in giorni 270 naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il 01 maggio 2015;
 - Con determina n°293/PIST del 29.11.2014 è stato liquidato il 1° SAL per l'importo di € 111.700,00;
 - Con determina n°304/PIST del 06.12.2014 è stato liquidato il 2° SAL per l'importo di € 125.600,00;
 - Con determina n°269/PIST del 29.07.2015 è stato liquidato il 3° SAL per l'importo di € 113.100,00;
 - Con determina n°270/PIST del 29.07.2015 è stato liquidato il 4° SAL per l'importo di € 142.000,00;
 - Con determina n°137/PIST del 24.04.2015 e successivamente determina di rettifica n°156/PIST 22 del 9 mag gio 2015, è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva, per l'importo di € 720.163,42, di cui € 482.617,32 per lavori al netto, € 20.000,00 per oneri della sicurezza ed € 217.546,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Il relativo Atto di Sottomissione è stato registrato a Termini Imerese in data 07.05.2015, n°416, serie 3°;
 - I lavori sono stati ultimati in data 30 aprile 2015;
- con determinazione n.438/PIST del 23.11.2015 è stato approvato il quadro economico della spesa effettivamente sostenuta;
- Il quadro economico della spesa finale risulta definito come segue:

A1 – Lavori al netto	€ 482.617,32	
A2 – Oneri per la sicurezza	<u>€ 20.000,00</u>	
Sommano	€ 502.617,32	€ 502.617,32

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1.	IVA sui lavori	€ 50.261,73	
2.	Fornitura statua	€ 18.859,24	
3.	Fornitura banco frigorifero	€ 3.843,00	
4.	Incentivi art. 93, Codice	€ 3.475,00	
5.	Incentivo collaudo statico	€ 305,80	
6.	Incentivo coordin.re sicurezza	€ 973,00	
7.	Competenze progettazione	€ 27.761,81	
8.	Competenze direzione	€ 25.381,99	
9.	Prove di laboratorio	€ 522,95	
10.	Pubblicazione bandi	€ 2.534,00	
11.	Diritti Autorità LL.PP.	€ 375,00	
12.	Commissione di gara	€ 900,00	
13.	Economie	<u>€ 82.352,58</u>	
	Sommano	€ 217.546,10	<u>€ 217.546,10</u>
	Totale		€ 720.163,42

- Il direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti di contabilità finale, in particolare lo Stato Finale, redatto in data 07.10.2015, la Relazione sul Conto Finale, redatta in data 30.10.2015 il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12.11.2015;
- Dai suddetti atti risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori e che vanta un credito residuo di € 10.217,32, oltre iva;
- Nulla osta alla approvazione degli atti di contabilità finale Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione;

Premesso quanto sopra.

- Vista la L.R. n. 23 del 07.09.1998 di recepimento della legge n.127/97;
- Visto l'art. 1 comma 629, della legge n°190/2014;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 167/2000;
- Vista la determina sindacale n.23 del 04/11/2015;
- Vista la Determinazione n.465/PIST del 03.12.2015, assunta agli atti con prot.n.5019 del 14.12.2015;
- Vista la determina di impegno spesa n.463 del 31/12/2012;

DETERMINA

- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di "Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 2° lotto", nel Comune di Scillato, in particolare, lo Stato Finale redatto in data 07.10.2015, la Relazione sul Conto Finale redatta in data 30.10.2015, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12.11.2015;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva e
Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Di Stefano Santo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal
..... e così per 15 giorni consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al
.....

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
