

**COMUNE DI SCILLATO**  
**Provincia di Palermo**

**Lavori di : COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (CORPO B3 - B2) DA ESEGUIRSI NEL CIMITERO COMUNALE DI SCILLATO.-**


**Impresa : GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. Via Ugo Foscolo,4 CALTAVUTURO (PA)**

**Contratto con scrittura privata del 18/03/2015 .-**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE**

**Progetto** redatto dall'Arch. Francesco Giardina dell'importo di € 61.358,62 approvato con Delibera G.M. n.2 del 24/11/2014 per l'importo di € 61.358,62 così ripartito:

<b>a) per lavori a base d'asta</b>	<b>32.147,62</b>
b) per somme a disposizione dell'amministrazione	
iva al 10%	4.249,47
spese competenze R.U.P il 25% del 2" dell'imp.b.a.	212,47
spese di progettazione iva ed oneri inclusi	2.981,98
spese per direzione lavori iva ed oneri inclusi	4.295,25
spese per collaudo tecnico-amministrativo iva ed oneri inclusi	1.200,00
spese per coordinatore della sicurezza iva ed oneri inclusi	2.000,00
spese per prove di laboratorio calcestruzzo e ferro	500,00
oneri di accesso alla discarica	1.300,00
imprevisti 5%	2.124,74
<b>Sommano per somme a disposizione</b>	<b>18.863,91</b>
<b>Totale</b>	<b>61.358,62</b>



**Procedura negoziata** esperita ai sensi dell'art.125, comma 8° del D.Lgs. n.163/06, con affidamento secondo il prezzo più basso giusto verbale di gara pubblicato all'albo pretorio del comune di Scillato e divenuto definitivo con determina n.56 del 24/03/2015 e contratto stipulato con scrittura privata del 18/03/2015 con il quale i lavori vennero affidati alla ditta GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. Via Ugo Foscolo,4 CALTAVUTURO (PA) con il ribasso del 26,3187% quindi per l'importo netto di € 28.967,49, oltre oneri di sicurezza di € 3.180,13, per l'importo complessivo di € 32.147,67.

**Consegna lavori** redatta in data 20/04/2015 e siccome la durata era stabilita in giorni 48 dall'inizio, il termine scadeva il 07/06/2015.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** i lavori non sono stati sospesi.

**Proroghe :** durante la esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe:

**Ultimazione dei lavori** accertata il 07/06/2015 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

**Verbale di concordamento nuovi prezzi :** per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto furono convenuti n.2 nuovi prezzi con verbale in data 28 maggio 2015.

**Accordi bonari intervenuti:** nel corso dei lavori non é intervenuto alcun accordo bonario .

**Conto finale e credito residuo dell'impresa** : il conto finale dei lavori compilato in data 07 agosto 2015 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a nette **€ 32.081,54 diconsi Trentaduemilaottantuno/54** da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

n°	Data	Importo	
1	23/05/2015	22.679,63	ventiduemilaseicentosettantanove/63
2	18/06/2015	9.000,00	novemila/00
	<b>SOMMANO</b>	<b>31.679,63</b>	

**Residua il credito netto all'impresa a saldo € 401,91 (diconsi euro Quattrocentouno/91)** che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. Via Ugo Foscolo,4 CALTAVUTURO (PA) dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

**Assicurazioni sociali** :come risulta da apposita dichiarazione del RUP, l'impresa é in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

**Cessioni di credito** : non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa .

**Avvisi ad opponendum** : la Direzione dei lavori ha rilasciato in data 07/08/2015 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum

**Visita dei luoghi** : dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Enzo Ficile in qualità di direttore dei lavori in data odierna si e' recato nel sito dei lavori alla presenza dei signori:

- Arch. Francesco Giardina R.U.P.
- Geom. Remo Guggino in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice;

con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: realizzazione di n.42 loculi cimiteriali disposti su due corpi contrapposti ciascuno composto da 21 loculi costituiti da tre livelli sovrapposti con n.7 loculi per livello.

L'edificio realizzato risulta costituito da:

- Fondazioni del tipo diretto con piastre in c.a. avente spessore di cm.30 ed armata con ferri  $\phi$  14 disposti a maglie quadrate di lato cm.25 disposte sia superiormente che inferiormente;
- Pareti in elevazione interamente in c.a. di spessore lungo i lati corti pari a cm.20 e lungo il lato lungo in posizione mediana di spessore cm.30 tutte armate con ferri  $\phi$  14 a maglie di lato cm.25 su entrambi i lati della singola parete;
- Piastre orizzontali intermedie e di copertura dei loculi interamente in c.a. di spessore cm.13 dotate di armatura con ferri  $\phi$  14 a maglie quadrate di lato cm.25 .

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale Arch. Francesco Giardina , presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### **Considerato:**

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. Via Ugo Foscolo,4 CALTAVUTURO (PA) corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata:
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 32.081,54 dicensi Trentaduemilaottantuno/54;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n..matr. 5132057 PAT 011627360 continuativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali ;

**accertato che:**

- che è stato redatta dal direttore dei lavori la relazione a strutture ultimate depositata all'U.T.C. di Scillato in data 5/08/2015 al prot.n. 3296;
- che è stato redatto il certificato di collaudo statico dal collaudatore designato Arch. Stefano Naso che risulta depositato all'U.T.C. di Scillato in data 06/08/2015 al prot.n.3317;
- che è stato già rilasciato il certificato di conformità ai sensi dell'art.28 della legge n.64/74 all'Ufficio del Genio Civile di Palermo prot.n.65434 del 08/09/2015.

Tutto ciò considerato ed accertato il sottoscritto Ing. Enzo Ficile, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo con il n.2603 con studio in Polizzi Generosa Via San Domenico n.15, in qualità di direttore dei lavori in oggetto

**C E R T I F I C A**

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. Via Ugo Foscolo,4 CALTAVUTURO (PA) e liquida il relativo importo in nette € 32.081,54 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 31.679,63 resta il credito di **€ 401,91 (dicensi euro Quattrocentouno/91)** da pagarsi all'impresa medesima dopo l'esito favorevole del D.U.R.C. e l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Scillato li 03.12.2015

L'Impresa  
**GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S**  
 Via Ugo Foscolo,4 Caltavuturo (PA)  
 P.V.A. 04432610827



Il Direttore dei Lavori

Visto ed accettato si conferma  
 Il responsabile del procedimento

