



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n. 46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.252 DEL 16/10/2019

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTANU" <i>Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 ai sensi dell'art.1 commi 107/114 della Legge 30/12/2018 n.145.</i> Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione	
CIG: 7896017F58	CUP: B89G19000060001	GARA: 905923

Area Tecnica
Determina n. 60
Del 16/10/2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- Il progetto esecutivo afferente ai "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano", è stato approvato dall'Amministrazione con propria delibera di G.M. 45 del 02.05.2019 per l'importo complessivo di € € 39.955,65 così distinto: per lavori € 24.365,59 comprensivi di € 1.221,02 per oneri sicurezza e per € 23.144,57 importo a base d'asta, oltre € 15.590,06 per somme a disposizione dell'amministrazione, ripartiti come dal seguente quadro economico di progetto;

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 24.365,59
Oneri provvisionali per la sicurezza sui cantieri edili	€ 1.221,02
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 23.144,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva sui lavori (pari al 10% sull'importo dei lavori)	€ 2.436,56
Imprevisti sui lavori (pari al 5% sull'importo dei lavori)	€ 1.218,28
Iva sugli imprevisti (pari al 10%)	€ 121,83
Spese per competenze RUP (pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 142,69
Spese progettazione, definitiva, esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, iva ed oneri compresi	€ 6.050,91
Spese tecniche per studio geologico sismico, iva ed oneri compresi	€ 734,44
Spese per direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi	€ 3.735,35
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo, iva ed oneri compresi	€ 600,00
Spese riguardanti gli oneri per il conferimento a discarica	€ 150,00
Spese inerenti prove sui materiali ai fin dell'accettazione dei lavori eseguiti	€ 400,00
TOTALE	€ 39.955,65

- Con D.D. a contrarre del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio n.22 del 07.05.2019 R.G. n. 107 del 07.05.2019:
 1. è stata INDETTA ai sensi dell'art 36 comma 2° lett.a) del Codice dei contratti pubblici, la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante ricorso al .M.E.P.A. con le modalità della trattativa diretta gestita interamente per via elettronica, con la consultazione/sceita dell'operatore economico indicato tra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia Di lavori O.S.2;
 2. è stato prenotato impegno di spesa per la somma di € 33.170,30 (quale importo restante da impegnare a fronte della spesa totale di cui al quadro economico dei lavori sopra descritto e pari ad € 39.955,65) a valere sul contributo per investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio comunale di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 al cap.829 "Messa in sicurezza patrimonio comunale con contributi statali legge 145/2018" codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2019;
- Con D.D. del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio n.. 26 del 09.05.2019 R.G. n. 115 del 09.05.2019 sono stati affidati i "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano" alla ditta Globalgeo S.r.l. con sede legale in via Maria degli Angeli n. 22 Montemaggiore Belsito (Pa), P.IVA 05489270826, per l'importo di € 21.158,77 al netto del r.a. del 8,58% sull'importo di € 23.144,57, a cui vanno aggiunti € 1121,02 a titolo di oneri per la sicurezza no soggetti a ribasso d'asta per un totale complessivo di € 22.379,79 oltre € 2.237,98 per IVA al 10% per complessivi € 24.617,77, giusta Trattativa con unico Operatore Economico n. 905923 del 09.05.2019 effettuata sul M.E.P.A.;
- Con verbale di consegna del 14 maggio 2019 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto concreto inizio in data 14.05.2019;
- Il tempo assegnato per la loro esecuzione è stato stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi e pertanto il tempo per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 13.07.2019;
- Con contratto effettuato mediante trasmissione nel MEPA del documento di Stipula firmato digitalmente ai sensi dell'art. 14, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è stato regolamentato l'affidamento dei lavori in oggetto.

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05.07.2019, come accertato dal verbale redatto dal D.d.L. e quindi in tempo utile.

PRESO ATTO CHE

- Il direttore ha trasmesso al RUP lo Stato d'Avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 04.06.2019, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti per € 13.833,86;
- Che è stato emesso il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 13.240,43 (I.V.A. compresa);
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva e Gestione del territorio n. 59/2019 R.G. n. 246 del 09.120.2019 è stato pagato alla ditta GLOBALGEO la fattura n. 24/2019 del 18.07.2019 dell'importo di € 13.240,43 (I.V.A. compresa) relativa al 1° SAL dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTANU"

- Il direttore ha trasmesso al RUP lo Stato FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05.07.2019, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti per € 24.338,90;
- Che è stato emesso il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 10.120,96 (I.V.A. compresa);

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

VISTO l'art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone quanto segue: "Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235";

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP gli atti contabili, lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 06.09.2019, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016, e conforme alle prescrizioni dell'art 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, , firmati dalla ditta appaltatrice GLOBALGEO S.R.L. senza riserve e dai quali **si rileva che** l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 22.355,39 IVA esclusa.

RILEVATO che non si è reso necessaria la pubblicazione dell'Avviso ai creditori trattandosi di lavori svolti entro le competenze della proprietà comunale, senza occupazioni permanenti o temporanei di aree o immobili di terzi.

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

Descrizione	Importo Euro
A) importo lavori al netto r.a. del 8,55 %	€ 21.134,37
Oneri per la sicurezza sui cantieri edili	€ 1.221,02
TOTALE LAVORI al netto rib. Asta e compreso oneri della sicurezza	€ 22.355,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (pari al 10% sull'importo dei lavori)	2.235,54
Spese per competenze RUP (pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori)	121,83
Spese progettazione, definitiva, esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, iva e oneri compresi	6.050,91
Spese tecniche per studio geologico sismico, iva ed oneri compresi	734,44
Spese Tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi.	3.735,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.878,07
IMPORTO COMPLESSIVO del finanziamento utilizzato A+B	€ 35.233,46
Economie da r.a. e altre economie	€ 4.722,19

CONSIDERATO che l'importo complessivo del finanziamento utilizzato ammonta ad € 35.233,46 e che si è avuta una economia di € 4.722,19

VISTO il DURC On Line – numero di protocollo INAIL prot. 17555915 del 25.07.2019 - scadenza validità 22.11.2019,

ATTESTANTE che l'impresa GLOBALGEO SRL **RISULTA REGOLARE.**

VISTI:

- la delibera n.19 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2019 - 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- la delibera n.51 del 03/06/2019, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, immediatamente esecutivo;
- la delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32

del 26/09/2007;

- l'art.107 del d.lgs. n.267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
 - la determinazione Sindacale n°23 del 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi, e successive proroghe;
 - la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
 - l'art.183 del D. L.vo n. 267/2000;
 - l'art.45 del Regolamento di contabilità;
 - la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
 - il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo);
 - Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per le parti non abrogate:
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
- RAVVISTA** la propria competenza in merito

DETERMINA

1. DI SOSTITUIRE, per quanto esposto in premessa, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTANU";

2. DI APPROVARE lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ING. Francesco Ridolfo, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 22.355,39 IVA 10% esclusa;

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera:

Descrizione	Importo Euro
A) importo lavori al netto r.a. del 8,55 %	€ 21.134,37
Oneri per la sicurezza sui cantieri edili	€ 1.221,02
TOTALE LAVORI al netto rib. Asta e compreso oneri della sicurezza	€ 22.355,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (pari al 10% sull'importo dei lavori)	2.235,54
Spese per competenze RUP (pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori)	121,83
Spese progettazione, definitiva, esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, iva e oneri compresi	6.050,91
Spese tecniche per studio geologico sismico, iva ed oneri compresi	734,44
Spese Tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi.	3.735,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.878,07
IMPORTO COMPLESSIVO del finanziamento utilizzato A+B	€ 35.233,46
Economie da r.a. e altre economie	€ 4.722,19

4. DI DICHIARARE l'ammissibilità ai sensi dell'art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare esecuzione, emesso in data 06.09.2019, dei lavori in oggetto, precisando, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 che:

- il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

5. DI DARE ATTO che:

- il credito residuo all'impresa GLOBALGEO SRL a saldo di € 1.117,77 oltre IVA al 10%, sarà corrisposto con provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., previa

acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/16 e secondo quanto contemplato dagli articoli n. 229 comma 3 ultimo periodo e n. 235 comma 2 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010;

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile; - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (05.09.2021);
- Si riscontra che sul totale del finanziamento di **€ 39.955,65** Assegnato al comune di Scillato , per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019, è stato effettivamente utilizzato **€ 35.233,46** per cui si è avuta una economia di **€ 4.722,19**;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento del 2° certificato di pagamento di € 10.120,96 (I.V.A. compresa) all'impresa GLOBALGEO S.R.L.;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle competenze RUP (€ 121,83);
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva e oneri compresi (€ 3.735,35);
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per studio geologico sismico e oneri compresi (€ 734,44);

6. DI DARE ATTO che le opere di che trattasi è finanziato per intero, con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.° 829 del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art 1 comma 107 – 114 della Legge 30.12.2018 n. 145, “messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”, con il quale è stato assegnato a questo Ente un contributo di € 40.000,00;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DARE ATTO che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio
f.to arch. Francesco Giardina**

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale