



# COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921/663025 - fax. 0921/663196 - P.I. n.00622530822  
P.E.C.: [protocollo.scillato@pec.it](mailto:protocollo.scillato@pec.it) - e-mail: [ufficiotecnico@scillato.gov.it](mailto:ufficiotecnico@scillato.gov.it) - sito internet: [www.scillato.gov.it](http://www.scillato.gov.it)

---

**Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio**

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.149 DEL 10/06/2020**

<b>OGGETTO</b>	<b>LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI A COLOMBAIA CORPO "B1" PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SCILLATO.</b>  Approvazione certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale
<b>SMART CIG: Z712A32FE1</b>	<b>GARA: 1081990</b>

*Area Tecnica  
Determina n.53  
Del 10/06/2020*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del Territorio**  
*f.to arch. Francesco Giardina*

## **PREMESSO:**

**CHE** con Delibera di Giunta Municipale N. 81 del 09.10.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 52.113,46, alla quale si rimanda nel suo contenuto;

**CHE** con Determina a contrarre del responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Gestione del Territori n.62 del 23.10.2019 - R.G. n.257 del 23.10.2019, è stato disposto, tra l'altro,

- a) Di avviare, ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, la procedura, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante ricorso al Me.P.A. da formalizzarsi, sulla piattaforma [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) messa a disposizione da CONSIP S.p.A, con le modalità della Trattativa Privata Diretta gestita interamente per via elettronica, con la consultazione/scelta dell'operatore economico indicato fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di lavori da richiedere (Lavori di Manutenzione Edili Cat. OG1);
- b) Di prenotare impegno di spesa, delle diverse voci del Quadro Economico dell'opera, per la somma complessiva di € 52.113,46 ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/2000 come segue:
  - *Capitolo di Spesa n.945, denominato "Interventi Cimitero Comunale" cod.:12.09-2.02.01.09.015 - Impegno 156/2019 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno 2019, il cui stanziamento di € 55.739,23 risulta interamente disponibile;*

**CHE** con Determina del responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Gestione del Territorio n.64 del 06.11.2019 R.G. n.263 del 06.11.2019 con la quale, a seguito della Trattativa Diretta sul MEPA, è stato disposto:

- a) di affidare i lavori di che trattasi all'operatore economico Impresa Edile Virruso SRL con sede in Campofelice di Roccella, via Salvatore Bellomo N.9 - P.IVA N. 06415530820, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.05.2015 al n.PA-319696, per l'importo contrattuale di € **35.079,96** oltre € **3.508,00** per IVA al 10% per complessivi € **38.587,96**, applicando il ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- b) di approvare del quadro economico rimodulato a seguito di gara d'appalto;

**CHE** in data 14/01/2020 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, prot.170 del 14.01.2020, per l'importo di € 35.079,96 oltre € 3.508,00 per IVA al 10% per complessivi € 38.587,96;

**CHE** con verbale del 16/12/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge alla società Impresa Edile Virruso SRL, che ai sensi dell'art 52 del C.S.A., dovranno essere ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna, e pertanto con scadenza a tutto il 14.02.2020;

**CHE** in data 02/01/2020 i lavori hanno avuto effettivo inizio, come si evince dalla certificazione emessa in pari data dal D.d.L. arch. Stefano Naso;

**CHE** con nota pec ricevuta al prot. n.4 del 02.01.2020, la Società Impresa Edile Virruso SRL ha trasmesso la **POLIZZA FIDEJUSSORIA**, ai sensi dell'art.35 c.18 del D.Lgs 50/2016, n.40021191000083, emessa il 02.01.2020 da TUA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia 400211 Collesano, in favore del Comune di Scillato con la causale "Garanzia per anticipazione appalto lavori di costruzione loculi cimiteriali a colombaia corpo "B1" presso il Cimitero del comune di Scillato";

**CHE** con NOTA PEC, acquisita al Prot. n.202 del 15.01.2020, la Società Impresa Edile Virruso SRL S.A.S.I.S.I. sas ha inoltrato richiesta per la corresponsione **dell'anticipazione del 20%** prevista dall'art. 44 del C.S.A., ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

**CHE** conseguentemente l'importo totale della garanzia fidejussoria deve essere pari alla somma dei seguenti addendi: € 7.015,99 (20% del valore contrattuale) + € 2,74 (interessi legali) + 701,60 (IVA 10% su anticipazione contrattuale), per un totale di € **7.720,33**;

**CHE** a seguito di richiesta del RUP, la società Impresa Edile Virruso SRL, con nota PEC ricevuta il 21/01/2020 prot.257, ha trasmesso ad integrazione e modifica, l'**appendice alla POLIZZA FIDEJUSSORIA**, n.40021191000083, dell'importo garantito di € **7.720,33**, emessa il 20/01/2020 da TUA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia 400211 Collesano, in favore del Comune di Scillato con la causale "Garanzia per anticipazione appalto lavori di costruzione loculi cimiteriali a colombaia corpo "B1" presso il Cimitero del comune di Scillato";

**CHE** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.26 del 29/01/2020 si è provveduto alla liquidazione come stabilito dall'art.35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 dell'anticipazione in misura del 20% pari ad € 7.015,99 del valore del contratto pari a € 35.079,96 (IVA esclusa) di cui alla fattura elettronica n.4 del 22/01/2020, rif. Protocollo 329 del 27/01/2020, emessa dalla Società Impresa Edile Virruso SRL dell'importo complessivo di € 7.717,59 di cui € 7.015,99 per imponibile ed € 701,60 per IVA al 10%;

## **VISTO**

- la lettera commerciale per affidamento lavori prot.n. 170 del 14/01/2020, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs n.50 del 2016;
- il verbale di consegna del 16 Dicembre 2019 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 14/02/2020;
- sono stati consegnati i lavori che hanno avuto concreto inizio in data 02/01/2020;
- il tempo assegnato per la loro esecuzione stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi e pertanto il tempo per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 14/02/2020;
- le proroghe di fine lavori concesse dal RUP rispettivamente di giorni 30 (TRENTA) con nota prot.n. 569 del

12/02/2020, e di giorni 10 (DIECI) con nota prot.n. 1359 del 13/03/2020, spostando la data di fine lavori al 25/03/2020;

**DATO ATTO** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/03/2020, come accertato dal certificato di ultimazione parziale dei lavori redatto dal D.d.L. in data 24/03/2020 ed acquisito in pari data al prot.n.1560 e quindi in tempo utile.

**PRESO ATTO CHE** Il direttore dei lavori con nota prot.n.2732 del 12/05/2020 ha trasmesso al RUP il certificato di Ultimazione dei Lavori ed adempimenti finali consistenti in:

- Certificato di regolare esecuzione art.102 del D.M. 50/2016;
- Verbale n.1 di Misurazione della distanza discarica;
- Giornale dei lavori art.14 del D.M. 49/2018;
- Sommario registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Certificato n.1 di pagamento all'impresa;
- Formulari del conferimento a discarica;
- Dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto;
- Che è stato emesso il 1° certificato/stato finale di pagamento dell'importo di € 28.062,86 oltre iva pari ad € 2.806,28 per un totale pari ad € 30.869,14;

**VISTO** l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

**VISTO** l'art. 237 c.4 del DPR 207/2010 che dispone quanto segue: "Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, c.3, 234, c.2, 3 e 4, e 235";

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP gli atti contabili, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 06.09.2019, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016, e conforme alle prescrizioni dell'art. 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, firmati dalla ditta appaltatrice IMPRESA EDILE VIRRUSO S.R.L. senza riserve e dai quali **si rileva che** l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 35.078,85 IVA esclusa.

**RILEVATO** che non si è reso necessaria la pubblicazione dell'Avviso ai creditori trattandosi di lavori svolti entro le competenze della proprietà comunale e quindi senza indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a immobili di terzi.

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO R.A. DEL 5,00%		€	31.912,16
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€	3.167,80
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	35.079,96
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Iva al 10%	€ 3.508,00		
Oneri di conferimento a discarica	€ 331,18		
Competenze tecniche RUP 25% del 2% dell'I.L.	€ 183,80		
Competenze tecniche per Direzione Lavori	€ 3.168,59		
Competenze tecniche per Coordinatore della Sicurezza	€ 1.662,53		
Competenze tecniche per Collaudo	€ 700,00		
Iva, contributi e ritenute su competenze tecniche D.L., C.S.E e Collaudo	€ 300,46		
Spese per prove di laboratorio Calcestruzzo e acciaio, iva compresa	€ 428,22		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 10.282,78	€	10.282,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	45.362,74
	ECONOMIE DA R.A. E ALTRO	€	6.750,72

**VISTO** il DURC On Line – numero di protocollo INAIL prot. 17555915 del 25.07.2019 - scadenza validità 22.11.2019, **ATTESTANTE** che l'impresa GLOBALGEO SRL **RISULTA REGOLARE.**

#### VISTI

- La delibera n.19 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2019 - 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- La delibera n.51 del 03/06/2019, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, immediatamente esecutivo;
- La delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 26/11/2019 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio esercizio finanziario 2019/2021 anno 2019;
- La delibera n.89 del 27/11/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione

- 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- la delibera di n.24 del 02/04/2020 della Giunta Municipale con la quale è stato approvata la variazione di urgenza al bilancio pluriennale esercizio provvisorio 2019/2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
  - La delibera n.25 del 02/04/2020, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
  - La delibera n.34 del 15/05/2020, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
  - Il D.Leg.vo 267/2000 che disciplina la delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
  - La determinazione Sindacale n°03 del 21/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
  - L'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
  - il regolamento comunale di contabilità;
  - la legge n.241/90 e s.m.i.;
  - Lo Statuto Comunale;
  - Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla GU n.295 del 17.12.2019) che ha differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
  - Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.27. (pubblicato sulla GU n.110 del 29.04.2020) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

**RAVVISTA** la propria competenza in merito

## DETERMINA

- 1. DI SOSTITUIRE**, per quanto esposto in premessa, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i **LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI A COLOMBAIA CORPO "B1" PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SCILLATO**.
- 2. DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Naso Stefano, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti **€ 35.079,96** IVA 10% esclusa;
- 3. DI APPROVARE** il quadro economico finale dell'opera:

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO R.A. DEL 5,00%	€ 31.912,16
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.167,80
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 35.079,96</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva al 10%	€ 3.508,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 331,18
Competenze tecniche RUP 25% del 2% dell'I.L.	€ 183,80
Competenze tecniche per Direzione Lavori	€ 3.168,59
Competenze tecniche per Coordinatore della Sicurezza	€ 1.662,53
Competenze tecniche per Collaudo	€ 700,00
Iva, contributi e ritenute su competenze tecniche D.L., C.S.E e Collaudo	€ 300,46
Spese per prove di laboratorio Calcestruzzo e acciaio, iva compresa	€ 428,22
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 10.282,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 45.362,74</b>
<b>ECONOMIE DA R.A. E ALTRO</b>	<b>€ 6.750,72</b>

**4. DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art.234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/05/2020, dei lavori in oggetto, precisando, ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 che:

- il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero fino al 12/05/2022 e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

**5. DI DARE ATTO** che:

- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento del 1° certificato di pagamento di € **30.869,14** (I.V.A. compresa) all'IMPRESA EDILE VIRRUSO S.R.L. ;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle competenze RUP pari ad € 183,80;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione, iva ed oneri compresi pari ad € 3.297,33;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi pari ad € 1.729,03;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per collaudo statico iva ed oneri compresi pari ad € 734,44;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese tecniche per prove di laboratorio su cls e acciaio iva ed oneri compresi pari ad € 428,22;
- Con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento delle spese per oneri a discarica iva compresa pari ad € 331,18;

**6. DI DARE ATTO** che le somme di cui sopra trovano copertura sul Capitolo di Spesa n.945, denominato "Interventi Cimitero Comunale" cod.:12.09-2.02.01.09.015 del bilancio pluriennale, Esercizio 2020;

**7. DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DARE ATTO** che la presente determinazione sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del territorio**  
*f.to arch. Francesco Giardina*

Trasmessa al servizio di ragioneria il .....

**SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.

Lì .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Rag. Di Stefano Santo

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal ..... e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ..... al .....

Registro pubblicazioni n. ....

**Il Responsabile dell'Albo**

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_