



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 mail: protocollo@comunescillato.pa.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°288 DEL 16/12/2015

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Linea di intervento 6.2.2.2, Seconda fase.

Progetto per il "Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 1° lotto nel Comune di Scillato".

Liquidazione stato finale e svincolo cauzione definitiva.

Codice CIG: 50893990EB

Codice CUP: B85I10000410006

DITTA: MAMMANA MICHELANGELO

*Area Tecnica
Determina n.87
Del 16/12/2015*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
arch. Francesco Giardina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il Partenariato Pubblico/Privato, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'attivazione della Coalizione finalizzata alla presentazione del PIST "Città a Rete Madonie-Termini";
- gli Enti aderenti hanno sottoscritto la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei Soggetti aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini in data 24/04/2010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il 13/09/2010 al n.575/1 serie III;
- con la predetta Convenzione è stato individuato il Comune di Gangi quale Soggetto Rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;
- con contratto di collaborazione stipulato in data 09.03.2012, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di Soggetto Rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi ing. Cataldo Andaloro Cat.D3, di espletare le funzioni di Project Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;
- il Comune di Scillato si è dotato di progetto di livello esecutivo, denominato "Completamento e miglioramento del parco urbano di Scillato, 1° lott o", dell'importo complessivo di € 367.164,83, di cui € 284.013,37 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.351,97 ed € 78.799,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea tecnica dal r.u.p., è stato approvato con determina del project manager n°37 del 14.03.2013;
- con determinazione del project manager n.11 del 30.03.2012, in merito ai lavori in questione, è stato nominato il r.u.p., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella persona dell'ing. Cataldo Andaloro, componente dell'organico dell'Ufficio Pist 22;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali, con decreto del Dirigente Generale n.615 del 14.05.2013, registrato alla Corte dei Conti al registro n°01, foglio n°24 del 6 .06.2013, ha finanziato i lavori in questione per l'importo complessivo di € 327.679,38, con i fondi di cui al PO FESR 2007/2013, Asse VI, linea di intervento 6.2.2.2, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento di € 39.485,45 a carico del Comune di Scillato;
- il Comune di Scillato ha assicurato la copertura finanziaria dell'intervento, per l'ulteriore somma occorrente, ricadente a proprio carico, di € 39.485,45, giusto mutuo contratto con la Cassa DD.PP., posizione n°4557246, assunto con provvedimento n° 409 del 10.12.2012;
- La gara di appalto è stata bandita per il giorno 19.07.2013;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultata prima classificata l'impresa Mammana Michelangelo, Partita IVA 01936500832, con sede in via S. Lucia s.n.c., Castel di Lucio (ME), con il ribasso netto percentuale del 30,3166 % sull'importo a base d'asta di € 284.013,37, per un corrispondente importo netto di € 197.910,17, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.351,97, e, quindi, per l'importo complessivo di € 202.262,14, oltre IVA come per legge;
- Con determina n°169/PIST del 12.09.2013, è stato approvato il verbale di gara ed è stata resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione nei confronti dell'impresa Mammana Michelangelo;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19.05.2014, rep. n° 2/2014 ed è stato registrato a Cefalù il 19.05.2014, serie 1T, n°678;
- In data 24.05.2014, si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto in pari data, da compiersi in giorni 270 naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il 18 febbraio 2015;
- Con provvedimenti del RUP sono state concesse due proroghe sui tempi contrattuali, rispettivamente di giorni 30 e di giorni 15, per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 4 aprile 2015;
- Con determina n°308/PIST del 10.12.2014, è stato liquidato il 1° SAL, dell'importo di € 70.259,19, più € 7.025,92 per IVA al 10%;
- Con determina n°135/PIST del 22.04.2015 è stato liquidato un acconto sul 2° SAL, dell'importo di €36.000,00, più € 3.600,00 per IVA al 10%, imputandb la somma esclusivamente sul cofinanziamento

- Che con nota assunta al prot.n.5019 del 14.12.2015, l'ufficio PIST 22 trasmette determina n. 479/PIST del 05/12/2015, avendo per oggetto: Progetto per il "Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 1° lotto nel Comune di Scillato ". Liquidazione Stato Finale, svincolo cauzione definitiva;

Premesso quanto sopra.

- Ritenuto che Nulla Osta alla liquidazione dello stato finale e svincolo cauzione definitiva;
- Vista la L.R. n. 23 del 07.09.1998 di recepimento della legge n.127/97;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 167/2000;
- Vista la determina di impegno spesa n.463 del 31/12/2012;
- Vista la determina sindacale n.23 del 04/11/2015;

DETERMINA

- Di liquidare all'impresa Mammana Michelangelo, P.IVA 01936500832, con sede in via S. Lucia s.n.c., Castel di Lucio (ME), la fattura n°15 del 23.11.2015, dell'importo di **€ 2.063,32** più **€ 206,33** per IVA al 10%, a saldo dei lavori eseguiti;
- Di accreditare la somma di **€ 2.063,32** al netto dell'IVA, sul c/c IBAN IT62X0200882620000102196649, intrattenuto presso la Banca Unicredit, agenzia di Tusa;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 a rt. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 206,33**, sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario entro la data del 31.12.2015;
- Di svincolare le polizze n° 0472401858, rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a., agenzia n° 472 di Gangi, ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n° 163/2006, e n° 0472401859, rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a., agenzia n° 472 di Gangi, ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n° 163/2006;
- Di far trasmettere all'Ufficio di Ragioneria, copia del mandato emesso con relativa attestazione di avvenuto pagamento ai fini della successiva rendicontazione della spesa all'Ufficio PIST.
- Di trasmettere all'Ufficio P.I.S.T. la propria determina di liquidazione, con relativo mandato quietanzato, per l'inserimento dei dati sull'applicativo Caronte.
- Di dare atto che la somma pari ad **€ 2.269,65** è imputabile al capitolo n.923/2 denominato "quota di cofinanziamento completamento parco urbano", il cui impegno assunto con determina n.463 del 31/12/2012 del responsabile del servizio offre la necessaria disponibilità;
- Di richiedere alla C.D.P. dell'importo di cui sopra a valere sul muto n.4557246/00 del 24/12/2012;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva e
Gestione del territorio**
arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Di Stefano Santo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale

comunale, in modo da raggiungere un avanzamento della spesa proporzionale alla quota di partecipazione;

- Con determina n°198/PIST del 10.06.2015, è stato liquidato il saldo sul 2° SAL, dell'importo di € 45.633,49, più € 4.563,35 per IVA al 10%;
- Con determina n°302/PIST del 25.08.2015, è stato liquidato il 3° SAL, dell'importo di € 52.376,37, più € 5.237,64 per IVA al 10%;
- Con determina n°249/PIST del 22.10.2014 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva, per l'importo di € 272.451,30, di cui € 201.555,94 per lavori al netto, € 4.778,66 per oneri della sicurezza ed € 66.116,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il relativo Atto di Sottomissione è stato sottoscritto in data 27.10.2014 ed è stato registrato a S. Agata di Militello in data 07.11.2014, n°1376, serie 3°;
- Con determina n°171/PIST 22 del 22.05.2015, è stata modificata la determina n° 249/2014 per la necessità di specificare in maniera più dettagliata le motivazioni a base della perizia;
- I lavori sono stati ultimati in data 4 aprile 2015, giusto verbale del 08.04.2015 e successivo del 20.04.2015;
- In data 12.06.2015, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 132, 3° comma 1° periodo, del D.Lgs. n°163/2006;
- Il quadro economico della spesa finale risulta definito come segue:

A – Lavori

A1 – Lavori al netto	€ 201.553,74	
A2 – Oneri per la sicurezza	€ 4.778,63	
Sommano	€ 206.332,37	€ 206.332,37

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA 10% sui lavori	€ 20.633,24	
2. Competenze direz. Lavori e coord.	€ 19.746,03	
3. Competenze perizia di variante	€ 634,40	
4. Incentivo per collaudo statico	€ 126,88	
5. Competenze RUP	€ 1.441,83	
6. Prove materiali	€ 745,83	
7. Diritti Autorità LL.PP.	€ 225,00	
8. Economie	€ 23.311,55	
Sommano	€ 66.118,93	€ 66.118,93
Totale		€ 272.451,30

- Con determina n°466/PIST del 03.12.2015, sono stati approvati gli atti di contabilità finale, in particolare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dai suddetti atti risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori e che vanta un credito residuo di € 2.063,32, oltre IVA;
- L'impresa Mammana Michelangelo ha presentato la fattura n°15 del 23.11.2015, dell'importo di € 2.063,32, più € 206,33 per IVA al 10%, a saldo del proprio credito;
- Nel contratto d'appalto ha indicato che le coordinate del conto corrente dedicato sono IT62X0200882620000102196649;
- L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo on line del Comune di Scillato dal 17.09.2015 al 17.10.2015, n°555, senza opposizioni;
- Nella fase del contratto, l'impresa ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n° 163/2006, tramite polizza n° 0472401858, dell'importo di € 41.092,14, rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a., agenzia n°472 di Gangi;
- Ha inoltre stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n°163/2006, la polizza assicurativa n° 0472401859 del 24.01.2014, rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a., agenzia n°472 di Gangi;
- E' stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva, in data 09.11.2015;

Considerato che:

- Con determina n. 479/PIST del 05/12/2015 dell'ufficio PIST 22 si è disposto di liquidare all'impresa Mammana Michelangelo, Partita IVA 01936500832, con sede in via S. Lucia s.n.c., Castel di Lucio (ME), la fattura n°15 del 23.11.2015, dell'importo di € 2.063,32, più € 206,33 per IVA al 10%, a saldo dei lavori eseguiti;