



# COMUNE DI GANGI

PROVINCIA DI PALERMO



## Ufficio Unico del PIST N. 22 "CITTA' A RETE MADONIE - TERMINI"

### DETERMINAZIONE N. 04/PIST22 DEL 26.01.2017

**OGGETTO:** **PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile",  
Linea di intervento 6.2.2.2, Seconda fase.  
Progetto per il " Completamento e miglioramento del Parco  
Urbano, 2° lotto nel Comune di Scillato ".  
Approvazione quadro di spesa finale  
Codice CIG: 50894001BE Codice CUP: B85I10000410006**

### IL Project Manager

Premesso che:

- i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il Partenariato Pubblico/Privato, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'attivazione della Coalizione finalizzata alla presentazione del PIST "Città a Rete Madonie-Termini";
- gli Enti aderenti hanno sottoscritto la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei Soggetti aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini in data 24/04/2010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il 13 /09/2010 al n.575/1 serie III;
- con la predetta Convenzione è stato individuato il Comune di Gangi quale Soggetto Rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;
- con contratto di collaborazione stipulato in data 09.03.2012, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di Soggetto Rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi ing. Cataldo Andaloro Cat. D3, di espletare le funzioni di Project Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;
- il Comune di Scillato si è dotato di progetto di livello esecutivo, denominato "Completamento e miglioramento del parco urbano di Scillato, 2° lotto", dell'importo complessivo di € 946.000,00, di cui € 675.000,00 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00 ed € 251.000,00 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea tecnica dal r.u.p., è stato approvato con determina del project manager n°38 del 14.03.2013;

- con determinazione del project manager n. 11 del 30.03.2012, in merito ai lavori in questione, è stato nominato il r.u.p., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella persona dell'ing. Cataldo Andaloro, componente dell'organico dell'Ufficio Pist 22;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali, con decreto del Dirigente Generale n. 615 del 14.05.2013, registrato alla Corte dei Conti al registro n° 01, foglio n° 24 del 6.06.2013, ha finanziato i lavori in questione per l'importo complessivo di €. 844.265,76, con i fondi di cui al PO FESR 2007/2013, Asse VI, linea di intervento 6.2.2.2, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento di € 101.734,24 a carico del Comune di Scillato;
- il Comune di Scillato ha assicurato la copertura finanziaria dell'intervento, per l'ulteriore somma occorrente, ricadente a proprio carico, di € 101.734,24, giusto mutuo contratto con la Cassa DD.PP., posizione n° 4557246, assunto con provvedimento n° 409 del 10.12.2012;
- La gara di appalto è stata bandita per il giorno 26.07.2013;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara, conclusasi con il verbale del 07.08.2013, è risultata prima classificata l'ATI Tecno Costruzioni s.r.l. – VIFRACOS s.r.l., Partita IVA 04335830826, con sede in via Liguria n° 9, Gangi (PA), con il ribasso netto percentuale del 30,4157 % sull'importo a base d'asta di € 675.000,00, per un corrispondente importo netto di € 469.694,02, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00, e, quindi, per l'importo complessivo di € 489.694,02, oltre IVA come per legge;
- Con determina n° 170/PIST del 12.09.2013, modificata con determina n° 62/PIST dell'1.03.2014, è stato approvato il verbale di gara ed è stata resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione nei confronti dell'ATI Tecno Costruzioni s.r.l. – VIFRACOS s.r.l..
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30.07.2014, rep. n° 3/2014, ed è stato registrato a Termini Imerese il 16.08.2014, serie 1T, n° 2061;
- In data 04 agosto 2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto in pari data, da compiersi in giorni 270 naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il 01 maggio 2015;
- Con determina n° 137/PIST del 24.04.2015 e successiva determina di rettifica n° 156/PIST 22 del 9 maggio 2015, è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva, per l'importo di €.720.163,42, di cui €. 482.617,32 per lavori al netto, €. 20.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 217.546,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il relativo Atto di Sottomissione è stato registrato a Termini Imerese in data 07.05.2015, n° 416, serie 3°;
- I lavori sono stati ultimati in data 30 aprile 2015;
- Il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data in data 12.11.2015;
- Con determina n° 465/PIST22 del 03.12.2015, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con determina n° 293/PIST del 29.11.2014 è stato liquidato il 1° SAL per l'importo di €. 111.700,00;
- Con determina n° 304/PIST del 06.12.2014 è stato liquidato il 2° SAL per l'importo di €. 125.600,00;
- Con determina n° 269./PIST del 29.07.2015 è stato liquidato il 3° SAL per l'importo di €. 113.100,00 ;

- Con determina n° 270./PIST del 29.07.2015 è stato liquidato il 4° SAL per l'importo di €. 142.000,00;
- Con determina n° 474/PIST del 05.12.2015, è stato liquidato lo Stato Finale dell'importo di €. 10.217,32, più €. 1.021,73 per IVA al 10%.
- Con determina n° 98/PIST del 07.06.2013, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 1.442,00 per pubblicazione avviso di gara lavori.
- Con determina n° 2798/PIST del 20.12.2013, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 224,00 per pubblicazione esito di gara lavori.
- Con determina n° 65/PIST del 21.02.2015, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 266,00 per pubblicazione avviso di gara fornitura di un banco frigorifero.
- Con determina n° 347/PIST del 17.12.2014, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 336,00 per pubblicazione avviso di gara fornitura di un gioco elastico.
- Con determina n° 64/PIST del 21.02.2015, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 266,00,00 per pubblicazione bando di Concorso fra artisti per la realizzazione di un'opera d'arte in bronzo.
- Con determina n° 110/PIST del 26.04.2014, è stata liquidata la somma di €. 375,00 per diritti Autorità gara lavori.
- Con determina n° 257/PIST del 07.12.2013, sono state liquidate le competenze tecniche per progettazione esecutiva, per l'importo di €. 12.492,24, compresi IVA al 22% ed oneri.
- Con determina n° 296/PIST del 03.12.2014, è stato liquidato il primo acconto per competenze tecniche di direzione lavori maturate al 1° SAL, dell'importo di €. 5.526,47, compresi IVA ed oneri.
- Con determina n° 229/PIST del 10.07.2015, è stato liquidato il secondo acconto delle competenze tecniche di direzione lavori maturate al 2° SAL, dell'importo di €. 6.226,62, compresi IVA ed oneri.
- Con determina n° 247/PIST del 16.07.2015, è stato liquidato il terzo acconto delle competenze tecniche di direzione lavori maturate al 3° e al 4° SAL, dell'importo di €. 12.431,32, compresi IVA ed oneri.
- Con determina n° 476/PIST del 05.12.2015 è stato liquidato il saldo delle competenze tecniche di direzione lavori per l'importo di €. 1.197,58, compresi IVA ed oneri.
- Con determina n° 473/PIST del 05.12.2015 è stata liquidata a saldo la somma di €. 3.843,00, compresa IVA al 22%, per la fornitura di un banco frigorifero
- Con determina n° 454/PIST del 28.11.2015, è stata liquidata la somma di €. 300,00 all'arch. Salvatore Conigliaro quale componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione di una statua in bronzo.
- Con determina n° 455/PIST del 28.11.2015, è stata liquidata la somma di €. 300,00 all'arch. Francesco Santalucia quale componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione di una statua in bronzo.
- Con determina n° 456/PIST del 28.11.2015, è stata liquidata la somma di €. 300,00 all'arch. Francesca Spatafora quale componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione di una statua in bronzo.
- Con determina n° 457/PIST del 28.11.2015, è stata liquidata la somma di €. 18.859,24 allo scultore Vincenzo Gennaro a saldo delle competenze per l'espletamento del servizio di realizzazione di una statua in bronzo
- Con determina n° 28/PIST del 29.01.2016, è stata liquidata la somma di €. €. 1.737,50 per incentivo al RUP nella fase di progettazione.
- Con determina n° 29/PIST del 29.01.2016, è stata liquidata la somma di €. 244,64 per incentivo al collaudatore statico.
- Il quadro economico della spesa finale risulta definito come segue:

A1 – Lavori al netto	€. 482.617,32	
A2 – Oneri per la sicurezza	<u>€. 20.000,00</u>	
Sommano	€. 502.617,32	€. 502.617,32

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA sui lavori	€. 50.261,73	
2. Fornitura statua	€. 18.859,24	
3. Fornitura banco frigorifero	€. 3.843,00	
4. Incentivo RUP fase di progettazione	€. 1.737,50	
5. Incentivo collaudo statico	€. 305,80	
6. Comp. progettazione definitiva	€. 15.269,57	
7. Competenze progettazione esec.	€. 12.492,24	
8. Competenze direzione	€. 25.381,99	
9. Prove di laboratorio	€. 522,95	
10. Pubblicazione bandi	€. 2.534,00	
11. Diritti Autorità LL.PP.	€. 375,00	
12. Commissione di gara	<u>€. 900,00</u>	
Sommano	€. 132.483,02	€. <u>132.483,02</u>
Totale		€. 635.100,34

Di cui:

A carico del finanziamento regionale 89,25%	€. 566.827,05
A carico del cofinanziamento comunale 10,75%	€. 68.273,29

Premesso quanto sopra.

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i.;
- Vista la l.r. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000.

## D E T E R M I N A

- Di approvare il quadro della spesa finale dei lavori di “Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 2° lotto “, nel Comune di Scillato, così come riportato in narrativa.

La presente determinazione:

- va inserita nel registro delle determinazioni del PIST tenuto presso il Comune di Gangi;
- va pubblicata nell'Albo on-line dell'Ente per gg. 15 consecutivi;
- va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gangi “ Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n° 11/2015.

Il RUP: ing. Cataldo Andaloro



Da "spaisrl@pec.it" <spaisrl@pec.it>

A "responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it" <responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it>

Data lunedì 23 gennaio 2017 - 11:41

---

**R: POSTA CERTIFICATA: LAVORI COMPLETAMENTO GAS METANO. TRSMISSIONE CEL**

---

Egragio Ingegnere,

La ringrazio per il certificato inviati che solo oggi ho avuto la possibilità di leggere.

Le chiedo, ove possibile, di integrare il suddetto certificato con l'importo lordo dei lavori collaudati e la categoria professionale cui si riferiscono (Categoria VIII). Purtroppo nel curriculum bisogna indicare detti elementi.

Grato e la mia stima.

Cordiali saluti.

Francesco Lusco

**SPA s.r.l.**

Via Gioacchino Di Marzo, 51

90144 PALERMO

Tel: +39091342517

Fax: +39091344981

E-mail: [spaisrl@libero.it](mailto:spaisrl@libero.it)

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e gli allegati sono riservate e destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copertura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi del D.Lgs.196/03. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 091342517 o inviando una e-mail a [spaisrl@libero.it](mailto:spaisrl@libero.it). In caso di mancata o incompleta ricezione, telefonare al 091342517. Ai sensi del D.lgs 196/03 Lei potrà consultare, integrare modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviando comunicazione al responsabile del trattamento presso SPA s.r.l. Via G. Di Marzo, 51 Palermo o scrivendo a [spaisrl@libero.it](mailto:spaisrl@libero.it)

---

**Da:** Per conto di: [responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it](mailto:responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it) [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]

**Inviato:** 19-gen-17 11.36

**A:** [spaisrl@pec.it](mailto:spaisrl@pec.it)

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: LAVORI COMPLETAMENTO GAS METANO. TRSMISSIONE CEL

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 19/01/2017 alle ore 11:35:34 (+0100) il messaggio

"LAVORI COMPLETAMENTO GAS METANO. TRSMISSIONE CEL" è stato inviato da

"[responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it](mailto:responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it)"

indirizzato a:

[spaisrl@pec.it](mailto:spaisrl@pec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20170119113534.14028.01.2.69@pec.aruba.it

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la legittimità e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**



---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Giangrillo Concetta

---

**Affissa all'Albo Pretorio il .....**

**L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO**  
Murè Cataldo

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO**  
Murè Cataldo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Lucia Maniscalco