



COMUNE DI GANGI

PROVINCIA DI PALERMO



Ufficio Unico del PIST N. 22 "CITTA' A RETE MADONIE - TERMINI"

DETERMINAZIONE N. 03/PIST22 DEL 26.01.2017

OGGETTO: **PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile",
Linea di intervento 6.2.2.2, Seconda fase.
Progetto per il " Completamento e miglioramento del Parco
Urbano, 1° lotto nel Comune di Scillato ".
Approvazione quadro di spesa finale
Codice CIG: 50893990EB Codice CUP: B85I10000410006**

IL Project Manager

Premesso che:

- i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il Partenariato Pubblico/Privato, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'attivazione della Coalizione finalizzata alla presentazione del PIST "Città a Rete Madonie-Termini";
- gli Enti aderenti hanno sottoscritto la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei Soggetti aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini in data 24/04/2010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il 13 /09/2010 al n.575/1 serie III;
- con la predetta Convenzione è stato individuato il Comune di Gangi quale Soggetto Rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;
- con contratto di collaborazione stipulato in data 09.03.2012, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di Soggetto Rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi ing. Cataldo Andaloro Cat. D3, di espletare le funzioni di Project Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;
- il Comune di Scillato si è dotato di progetto di livello esecutivo, denominato "Completamento e miglioramento del parco urbano di Scillato, 1° lotto", dell'importo complessivo di € 367.164,83, di cui € 284.013,37 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.351,97 ed € 78.799,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea tecnica dal r.u.p., è stato approvato con determina del project manager n°37 del 14.03.2013;

- con determinazione del project manager n. 11 del 30.03.2012, in merito ai lavori in questione, è stato nominato il r.u.p., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella persona dell'ing. Cataldo Andaloro, componente dell'organico dell'Ufficio Pist 22;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali, con decreto del Dirigente Generale n. 615 del 14.05.2013, registrato alla Corte dei Conti al registro n° 01, foglio n° 24 del 6.06.2013, ha finanziato i lavori in questione per l'importo complessivo di €. 327.679,38, con i fondi di cui al PO FESR 2007/2013, Asse VI, linea di intervento 6.2.2.2, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento di € 39.485,45 a carico del Comune di Scillato;
- il Comune di Scillato ha assicurato la copertura finanziaria dell'intervento, per l'ulteriore somma occorrente, ricadente a proprio carico, di € 39.485,45, giusto mutuo contratto con la Cassa DD.PP., posizione n° 4557246, assunto con provvedimento n° 409 del 10.12.2012;
- La gara di appalto è stata bandita per il giorno 19.07.2013;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultata prima classificata l'impresa Mammana Michelangelo, Partita IVA 01936500832, con sede in via S. Lucia s.n.c., Castel di Lucio (ME), con il ribasso netto percentuale del 30,3166 % sull'importo a base d'asta di € 284.013,37, per un corrispondente importo netto di € 197.910,17, oltre agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.351,97, e, quindi, per l'importo complessivo di € 202.262,14, oltre IVA come per legge;
- Con determina n° 169/PIST del 12.09.2013, è stato approvato il verbale di gara ed è stata resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione nei confronti dell'impresa Mammana Michelangelo;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19.05.2014, rep. n° 2/2014 ed è stato registrato a Cefalù il 19.05.2014, serie 1T, n° 678;
- In data 24.05.2014, si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto in pari data, da compiersi in giorni 270 naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il 18 febbraio 2015;
- Con provvedimenti del RUP sono state concesse due proroghe sui tempi contrattuali, rispettivamente di giorni 30 e di giorni 15, per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 4 aprile 2015;
- Con determina n° 249/PIST del 22.10.2014 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva, per l'importo di €.272.451,30, di cui €. 201.555,94 per lavori al netto, €. 4.778,66 per oneri della sicurezza ed €. 66.116,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il relativo Atto di Sottomissione è stato sottoscritto in data 27.10.2014 ed è stato registrato a S. Agata di Militello in data 07.11.2014, n° 1376, serie 3°;
- Con determina n° 171/PIST 22 del 22.05.2015, è stata modificata la determina n° 249/2014 per la necessità di specificare in maniera più dettagliata le motivazioni a base della perizia;
- I lavori sono stati ultimati in data 4 aprile 2015, giusto verbale del 08.04.2015 e successivo del 20.04.2015;
- In data 12.06.2015, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 132, 3° comma 1° periodo, del D.Lgs. n° 163/2006;
- Il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 19.11.2015;
- Con determina n° 466/PIST22 del 03.12.2015, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con determina n° 308/PIST del 10.12.2014, è stato liquidato il 1° SAL, dell'importo di €. 70.259,19, più €. 7.025,92 per IVA al 10%;
- Con determina n° 135/PIST del 22.04.2015 è stato liquidato un acconto sul 2° SAL, dell'importo di €. 36.000,00, più €. 3.600,00 per IVA al 10%, imputando la somma esclusivamente sul cofinanziamento comunale, in modo da raggiungere un avanzamento della

spesa proporzionale alla quota di partecipazione;

- Con determina n° 198/PIST del 10.06.2015, è stato liquidato il saldo sul 2° SAL, dell'importo di €. 45.633,49, più €. 4.563,35 per IVA al 10%;
- Con determina n° 302/PIST del 25.08.2015, è stato liquidato il 3° SAL, dell'importo di €. 52.376,37, più €. 5.237,64 per IVA al 10%;
- Con determina n° 479/PIST del 05.12.2015, è stato liquidato lo Stato Finale dell'importo di €. 2.063,32, più €. 206,33 per IVA al 10%
- Con determina n° 107/PIST del 03.07.2013, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 1.078,00 per pubblicazione avviso di gara servizi tecnici.
- Con determina n° 282/PIST del 20.12.2013, è stata liquidata alla GURS la somma di €. 224,00 per pubblicazione esito di gara servizi tecnici
- Con determina n° 110/PIST del 26.04.2014, è stata liquidata la somma di €. 225,00 per diritti AVCP gara lavori
- Con determina n° 295/PIST del 03.12.2014, è stato liquidato un primo acconto per competenze tecniche maturate al 1° SAL per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'importo di €. 7.105,86, oltre IVA ed oneri.
- Con determina n° 386/PIST del 24.10.2015, è stato liquidato un secondo acconto per competenze tecniche maturate al 2° SAL per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'importo di €. 5.176,93, oltre IVA ed oneri.
- Con determina n° 478/PIST del 05.12.2015, è stato liquidato il saldo sulle competenze per D.L., redazione e direzione perizia di variante dell'importo di €. 3.779,97, oltre IVA ed oneri
- Con determina n° 85/PIST 22 del 20.04.2016 è stato liquidato il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali per l'importo di €. 435,66, oltre €. 95,85 per IVA al 22%;
- Con determina n° 27/PIST del 29.01.2016, è stata liquidata la somma di €. 720,91 per incentivo al RUP nella fase di progettazione.
- Con determina n° 25/PIST del 29.01.2016, è stata liquidata la somma di €. 126,88 per incentivo al collaudatore statico
- Il quadro economico della spesa finale risulta definito come segue:

A – Lavori

A1 – Lavori al netto	€. 201.553,74	
A2 – Oneri per la sicurezza	€. <u>4.778,63</u>	
Sommano	€. 206.332,37	€. 206.332,37

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA 10% sui lavori	€. 20.633,24	
2. Competenze direz. Lavori e coord.	€. 19.746,03	
3. Competenze perizia di variante	€. 634,40	
4. Incentivo per collaudo statico	€. 126,88	
5. Competenze RUP	€. 720,91	
6. Prove materiali	€. 531,51	
7. Diritti Autorità LL.PP.	€. 225,00	
8. Pubblic. GURS servizi tecnici	€. <u>1.302,00</u>	
Sommano	€. 43.919,97	€. 43.919,97
Totale		€. 250.252,34

Di cui:

a carico del finanziamento dell'Assessorato alla Famiglia 89,20% €. 223.225,09

a carico del cofinanziamento del Comune di Scillato 10,80% €. 27.027,25

Premesso quanto sopra.

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i.;
- Vista la l.r. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

- Di approvare il quadro della spesa finale dei lavori di “Completamento e miglioramento del Parco Urbano, 1° lotto “, nel Comune di Scillato, così come riportato in narrativa.
- La presente determinazione:
 - va inserita nel registro delle determinazioni del PIST tenuto presso il Comune di Gangi;
 - va pubblicata nell’Albo on-line dell’Ente per gg. 15 consecutivi;
 - va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gangi “ Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n° 11/2015.

Il Project Manager
ing. Cataldo Andaloro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la legittimità e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Giangrillo Concetta

Affissa all'Albo Pretorio il

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
Murè Cataldo

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
Murè Cataldo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Maniscalco