



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 123 DEL 20/06/2017

OGGETTO: Liquidazione SALDO 2° SAL inerente i lavori di “Adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via Mattarella nel Comune di Scillato (PA)” ditta SICILY RESTAURI & C. s.a.s.

CIG. N. 455826 ECB
CUP. N. B86E10000460001

Area Tecnica
Determina n.32
Del 20/06/2017

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO:

- Con delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 è stato approvato il *“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”*.
- Detto programma prevedeva l'assegnazione di un importo di € 150.000,00 per interventi sull'edificio scolastico di via P.S. Mattarella, scuola Elementare e media.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria nel dare avviso della pubblicazione della delibera CIPE invitava questa Amministrazione di predisporre relativa convenzione regolante i rapporti tra Stato e Regione da inviare al Provveditorato stesso.
- Con delibera di Giunta Municipale n.112 del 08/11/2010 è stato approvato lo schema di convenzione, e trasmesso al Provveditorato Interregionale OO.PP. con sede in Palermo in data 11/11/2010 prot.5602.
- Valutato l'interesse dell'Amministrazione comunale per gli interventi da eseguire alla scuola, valutato altresì l'impossibilità dell'Ufficio tecnico comunale di effettuare la progettazione.
- Che l'art.90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii stabiliva che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- Che l'art.33, comma 3, del suddetto D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii stabiliva che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati Interregionali per le OO.PP.;
- Che l'Ente ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato con riferimento alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento per i lavori di *“Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio comunale “Scuola Elementare e Media di via P.S. Mattarella,-Scillato per un importo di € 150.000,00 codice CUP: B86E10000460001;*
- Che il Provveditorato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, secondo la richiesta dell'Ente e per conto dell'Ente stesso, dette attività;
- Che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento mediante la sottoscrizione di apposita convenzione.
- Che gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno previsti nel quadro economico del progetto.
- Che L'impegno di spesa relativo ai suddetti lavori è stato approvato e registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio del M.I.T. con la convenzione n. 963 del 25/01/2012.
- Che con raccomandata AR del 9768 del 09/06/2011 acquista il 20/06/2011 Prot. 3102 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informava, il Comune di Scillato, che *l'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze , avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n° 6 fg 311 del 06/05/2011, ha restituito vistato al n° 3175 uff. VI del 19/04/2011 il **Decreto Prot. 1723 del 07/02/2011** con il quale è stata approvata la allegata **convenzione Prot. 963 del 25/01/2011** stipulata tra le Amministrazioni in indirizzo relativa all'intervento n°03210SIC252 Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio della scuola elementare e media in via P. Mattarella nel Comune di Scillato – CUP B86E10000460001.*
- Che con il medesimo decreto , inoltre , è stato assunto l'impegno a favore del Comune di Scillato della somma di **150.000 euro** a valere sul capitolo 7381 pg 01 con denominazione *“Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici “dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.*
- omissis

CIO' PREMESSO

VISTO l'atto di GM n. 57 del 08/06/2011 con il quale è stato deliberata:

- *La manifestazione di volontà di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato con riferimento alle attività di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di lavori, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento per i lavori di “ Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio comunale “Scuola Elementare e Media di via Mattarella – Scillato per un importo di € 150.000,00 codice CUP: B86E10000460001;*
- *L'Approvazione schema di convenzione;*

RILEVATO che con la sottoscrizione della convenzione Prot. n.16654 del 23/06/2011, è stato dato mandato al

Provveditorato Opere Pubbliche, di svolgere l'attività di progettazione dei lavori descritti in oggetto.

VISTA la nota dell'08/06/2012 Prot. 2866 con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo redatto dai tecnici del settore Tecnico Provinciale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2- Tecnico I, dott. Ing. Mario Della Corte n.q. di RUP e dott. ing. Claudio Monte n.q. di progettista, D.L., coordinatore per la sicurezza, in forza della convenzione sopra citata, relativo ai lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via P. Mattarella del Comune di Scillato (PA) con il seguente quadro economico:

A) Lavori:

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Importo complessivo dei lavori = | € 118.206,48 | € 118.206,48 |
| Oneri per la Sicurezza (2,270561%) | € 2.683,09 (non soggetti a ribasso) | |
| Restano i lavori a base d'asta | € 115.522,53 | |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| - I.V.A. 21,00% | € 24.823,36 | |
| - art. 92 D.Lgs 163/2006 - incentivo progettazione 2% | € 2.364,13 | |
| - Oneri per trasferte e lavoro straordinario personale | € 2.000,00 | |
| - Contributo Autorità di Vigilanza – L. 266/2005 | € 30,00 | |
| - Oneri per discarica | € 1.300,00 | |
| - Imprevisti e arrotondamenti | € 1.276,03 | |
| Tot. somme a disposizione | € 31.793,52 | € 31.793,52 |

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI = **€ 150.000,00** (Euro Centocinquantamila/00)

Completa dei seguenti allegati: - Relazione tecnica (allegato A); - Elenco prezzi unitari (allegato B); - Analisi dei Prezzi (allegato C); - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico dell'Intervento (allegato D); - Capitolato Speciale d'Appalto (allegato E); - Quadro Incidenza Manodopera (allegato F); - Cronoprogramma dei Lavori (allegato G); - Schema Atto di Cottimo (allegato H); - Documentazione fotografica (allegato I); - Planimetria generale e ortofoto (Tav. 1); - Stralci planimetrici (Tav. 1 bis); - Pianta Piano Terra (Tav.2); - Prospetti e sezioni (Tav.3); - Schema distribuzione impianto di riscaldamento (Tav.4); - Particolari costruttivi (Tav.5);.

che in data 12/06/2012 sono stati redatti, sul progetto prodotto, da parte del Responsabile del Servizio/RUP :

- *Parere istruttorio favorevole*
- *Dichiarazione di conformità urbanistica;*
- *relazione istruttoria di approvazione progetto esecutivo e parere tecnico di approvazione*

VISTA la Delibera di Giunta Municipale N.55 del 13/06/2012 con la quale veniva deciso di:

- 1) *Approvare il progetto esecutivo, comprensivo del quadro economico per l'importo complessivo di € 150.000,00, avente per oggetto " lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via P. Mattarella del comune di Scillato (PA)" redatto dai tecnici del settore Tecnico Provinciale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2- Tecnico I - in forza della convenzione Prot. n.16654 del 23/06/2011, con la quale è stato dato mandato al Provveditorato Opere Pubbliche, di svolgere l'attività di progettazione regolante i rapporti tra Stato ed Ente, inerenti le attività tecniche.*
- 2) *trasmettere copia del progetto esecutivo al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2- Tecnico I con gli estremi di approvazione per gli adempimenti successivi e consequenziali.*

VISTA la nota del 21035 del 04/09/2012 acquisita in data 06/09/2012 Prot. 4406 con la quale il Ministero Infrastrutture autorizza il RUP dott. Ing. Mario Della Corte a procedere all'affidamento dei lavori in economia previa l'acquisizione del verbale di validazione e delle verifiche di del progetto ai sensi dell'art. 47 comma 2/c, parte II, titolo II, capo II del DPR n° 207/2010

VISTA la nota del 05/10/2012 Prot. 23940 acquisita il 09/10/2012 Prot. 4960 con la quale il Provveditorato OO.PP. di Palermo comunicava che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SICILY RESTAURI & C. s.a.s., con sede in via Carlo e Nello Rosselli n. 30/A – 90122 Palermo, che è rimasta aggiudicataria dei lavori per la somma complessiva, al netto del ribasso offerto, di € 107.320,43 oltre € 2.683,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale € 110.004,38)

VISTA la nota del 20/11/2012 Prot.28635 acquisita in data 21/11/2012 Prot.5607 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che in data 05 novembre l'Ufficio ha proceduto alla stipula dell'atto di cottimo e trasmette, per i successivi adempimenti al Comune di Scillato i seguenti documenti:

- *copia atto di cottimo rep. 6937 del 05/11/2012 debitamente registrato ;*
- *copia del verbale di verifica redatto dal Responsabile del Procedimento del 03/09/2012;*
- *copia del verbale di gara del 04/10/2012;*
- *copia richiesta codice CIG;*

VISTA la nota del 27/11/2012 Prot. 5677 indirizzata al Provveditorato con la quale si autorizza a procedere alla formale consegna dei lavori nei termini di quanto previsto dall'art. 153, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 27 novembre 2012 all'Impresa "SICILY RESTAURI & C. s.a.s." con sede in via Carlo e Nello Rosselli n. 30/A – 90122 Palermo.

VISTA la determina dirigenziale N° 458 del 31/12/2012 con la quale si decideva di:

- 1) **Assumere** l'impegno relativo alla spesa sopra disposta di € 150.000,00 al Cap. 852/1 2012 "manutenzione scuole elementari e medie" del PEG 2012 il cui stanziamento di € 150.000 risulta interamente disponibile
- 2) **Dare atto**, che i lavori sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come si evince nella nota raccomandata AR pervenuta in data 20/06/2011 Prot. 3102, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

con la quale, tra l'altro, si informa che :

- L'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n°6 fg 311 del 06/05/2011, ha restituito vistato al n° 3175 uff VI del 19/04/2011 il Decreto Prot. 1723 del 04/02/2011 con il quale è stato approvato la convenzione regolante i rapporti fra stato e ente Prot. 963 del 25/01/2011 tra Comune di Scillato e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativa all'intervento n°03210SIC252 prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio della scuola elementare e media in via P. Mattarella nel Comune di Scillato CUP B86E10000460001
- e dove con il medesimo Decreto è stato assunto l'impegno a favore del Comune di Scillato della somma di 150.000 euro a valere sul cap. 7384 pg 01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero

VISTA la nota del 6806 del 21/03/2013 acquisita il 22/03/2013 Prot. 1389 con la quale il Ministero delle Infrastrutture trasmette al Comune di Scillato, in osservanza all'atto di convenzione del 23/06/2011 n.16654, la documentazione relativa agli atti contabili per il pagamento del primo stato di avanzamento (1° SAL):

- stato di avanzamento lavori a tutto il 28/02/2013;
- copia libretto delle misure n° 1;
- certificato di pagamento n° 1;
- copia DURC Prot. 23377701 rilasciato il 11/03/2013;
- tabella pagamento incentivo;
- parcella di liquidazione rimborso spese;
- prospetto riepilogativo importi da versare ;
- fattura n° 09 del 19/03/2013 dell'impresa appaltatrice.

VISTO il 1° stato d'avanzamento ed il 1° certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 28/02/2013, emesso in data 18/03/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Claudio Monte per l'importo di € 52.272,32 oltre iva del 21% di € 10.977,19 quindi di complessive € 63.249,51;

PERIZIA DI VARIANTE

VISTA la nota del 17/04/2013 Prot. 9118, acquisita il 19/04/2013 Prot. 1881, con la quale il Provveditorato Interregionale OO.PP. ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici del settore Tecnico Provinciale di Palermo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2- Tecnico I, dott. Ing. Mario Della Corte n.q. di RUP e dott. Ing. Claudio Monte n.q. di progettista, D.L., coordinatore per la sicurezza, in forza della convenzione sopra citata, relativo ai lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via P. Mattarella del Comune di Scillato (PA) - con il seguente quadro economico:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| a.1) Lavori al netto del r.a. | € 115.633,49 | |
| a.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a r.a.) ... | € 2.967,62 | |
| A) Importo netto dei lavori compresi oneri sicurezza .. | € 118.601,11 | € 118.601,11 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| - IVA 21% | € 24.906,23 | |
| - art. 92 D.lgs. 163/2006 - incentivo progettazione 2% | € 2.548,77 | |
| - Oneri per discarica | € 1.413,89 | |
| - Oneri per trasferte e lavoro straordinario personale | € 2.500,00 | |
| - Spese art. 1 commi 65 e 67 L. 266/2005 | € 30,00 | |
| Tot. somme a disposizione | € 31.398,89 | € 31.398,89 |

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI =€ 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00)

Completa dei seguenti allegati: - Relazione (allegato A); - Elenco nuovi prezzi (allegato B); - Analisi nuovi Prezzi (allegato C); - Computo Metrico Estimativo (allegato D); - Quadro di Raffronto (allegato E); - Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi (allegato F); - Elaborato Grafico (Tav. 1).

che la Perizia di Variante e Suppletiva è corredata di:

- parere tecnico di approvazione del Responsabile del Procedimento dott. Ing. Mario Della Corte;
- parere del Settore Tecnico del Provveditorato OO.PP. ove risulta accertato il permanere delle condizioni di congruenza tecnica ed economica con gli obiettivi del programma.

Che l'importo dei maggiori lavori al netto, compreso gli oneri di sicurezza, ammonta ad € 8.596,73 rispetto al citato contratto d'appalto, per un incremento del 7,81%, trova copertura all'interno del finanziamento originario.

Che l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, Rep. n. 7076 del 23/09/2013, è stato regolarmente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice.

VISTA la Delibera di Giunta Municipale N. 38 DEL 29/05/2013 con la quale veniva deciso di:

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva, comprensiva del quadro economico per l'importo complessivo di € 150.000,00, avente per oggetto "lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via P. Mattarella del comune di Scillato (PA)" redatto dai tecnici del settore Tecnico Provinciale di Palermo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria – Ufficio 2 - Tecnico I - in forza della convenzione Prot. n.16654 del 23/06/2011, con la quale è stato dato mandato al Provveditorato Opere Pubbliche, di svolgere l'attività di progettazione regolante i rapporti tra Stato ed Ente, inerenti le attività tecniche.

VISTA la nota n.23165 dell'11/10/2013 acquisita il 16/10/2013 Prot.4601 con la quale il Ministero delle Infrastrutture trasmette al Comune di Scillato, in osservanza all'atto di convenzione del 23/06/2011 n.16654, la documentazione relativa agli atti contabili per il pagamento del secondo e ultimo stato di avanzamento (2° SAL):

- stato di avanzamento lavori a tutto il 03/04/2013;
- copia libretto delle misure n°2;
- certificato di pagamento n°2;
- copia Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- copia DURC Prot. 26434551 rilasciato il 30/09/2013;
- richiesta pagamento oneri di accesso a discarica;
- tabella pagamento incentivo;
- parcella di liquidazione rimborso spese ;
- prospetto riepilogativo importi da versare ;
- fatture nn.18 e 19 del 30/09/2013 dell'impresa appaltatrice.

VISTA la fattura della ditta SICILY RESTAURI di Gumina salvatore & C. S.a.s n°18 del 30/09/2013 per € **79.303,62** iva compresa, munita di visto di liquidazione da parte del RUP, pagabili in unica soluzione per il lavoro di che trattasi e riferita al secondo certificato di pagamento.

VISTA la fattura della ditta SICILY RESTAURI di Gumina salvatore & C. S.a.s n°19 del 30/09/2013 per € **1.413,00** iva compresa, munita di visto di liquidazione da parte del RUP, pagabili in unica soluzione per il lavoro di che trattasi e riferita al rimborso per oneri di accesso a discarica.

VISTA la convenzione fra Stato ed Ente n°963 del 25/01/2011 ed in particolare l'art.6 "modalità di erogazione finanziamenti" dove viene convenuto che il Ministero erogherà, ove non in contrasto con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, all'Ente l'importo attraverso due rate di acconto, pari ognuna al 45%, ed una rata di saldo pari al 10%, conformemente alle seguente modalità:

- prima rata di acconto entro 60 gg dall'avvenuta stipula e registrazione del presente documento;
- seconda rata di acconto alla positiva certificazione inviata al Ministero dall'Ente della realizzazione di lavori pari, almeno, all'80% dell'importo della prima anticipazione ;
- saldo su richiesta dell'Ente contenente, tra l'altro, la delibera di approvazione da parte dell'Ente Attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato;

CONSIDERATO che la prima e la seconda rata di acconto da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - sono state erogate.

VISTO il pagamento dei Sal, di seguito riportati:

1° SAL pari ad € **52.272,32**:

- Det.n.157 del 08/05/2013 su fattura n.09 del 19/03/2013 per € **52.272,32** oltre iva al 21% pari ad € **10.977,19** per un totale di € **63.249,51** per lavori alla Sicily Restauri;

2° SAL pari ad € **65.540,18**:

- Det.n.132 del 10/06/2014 **PAGAMENTO IN ACCONTO** su fattura n.18 del 30/09/2013 per € **50.219,42** oltre iva al 21% pari ad € **10.546,08** per un totale di € **60.765,50** per i lavori alla Sicily Restauri;

VISTI i pagamenti alla D.L. e al R.U.P. di seguito riportati:

- Det.n.172 del 17/05/2013 per un totale pari ad € **2.569,90**, competenze R.U.P. e D.L.;
- Det.n.133 del 10/06/2014, per un totale pari ad € **2.002,09** competenze R.U.P. e D.L.;

VISTA la convenzione tra Provveditorato e Comune n.16654 del 23/03/2011 ed in particolare l'articolo 4 "pagamenti" sulla modalità dei pagamenti degli stati d'avanzamento.

PRESO ATTO del codice CIG: 455826ECB

PRESO ATTO del codice CUP: B86E10000460001

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

- 2° certificato di pagamento e stato d'avanzamento e fattura, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di euro 79.303,62 iva inclusa.
- Vista il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot. n. 26434551 del 19/09/2013, rilasciato in data 30/09/2013 dal quale risulta la regolarità della ditta nei confronti degli Enti assicurativi.
- dichiarazione del direttore dei lavori ing. Claudio Monte circa la regolarità inerente il conferimento dei rifiuti prodotti nel cantiere (formulari e fatture)

VISTO l'art.6 della Convenzione Ministero – Ente dove ai fini della erogazione della rata finale del finanziamento prevede la relazione di ammissibilità della spesa da parte del Provveditorato, per cui tutte le spese devono essere quietanziate compresa la rata di saldo finale dei lavori;

VISTA la nota anticipata via mail dal Direttore dei Lavori ing. Monte assunta al protocollo 738 in data 01/03/2017 con cui comunica che all'art.6 della Convenzione Ministero – Ente, ai fini della erogazione della rata finale del finanziamento prevede la relazione di ammissibilità della spesa da parte del Provveditorato, per cui tutte le spese devono essere quietanziate compresa la rata di saldo finale dei lavori e che quindi il Comune deve anticipare la spesa della rata di saldo;

ATTESO che per procedere alla asseverazione della spesa sostenuta necessita pagare la rata di saldo, anticipando l'importo della somma;

VISTO il Decreto Ingiuntivo di pagamento n.1126/2017 del 16.02.2017 RG n.1843/2017 delle somme dovute oltre interessi inoltrato dalla ditta SICILY RESTAURI & C. s.a.s., assunto al prot.n.690 del 24/02/2017;

VISTA la nota interlocutoria da parte del Comune prot.n.1105 del 28/03/2017 con cui si dà la disponibilità alla ditta per il pagamento della somma a saldo dovuta per la sorte capitale entro gg 15, previo nota di riscontro alla presente, di rinuncia al proseguimento delle procedure di Decreto Ingiuntivo n.1126/2017 del 16.02.2017 RG n.1843/2017.

VISTA la nota assunta al prot.n.2195 del 19/06/2017 da parte della SICILY RESTAURI s.a.s. con cui comunica che rinuncia al proseguimento delle procedure del Decreto Ingiuntivo n.1126/2017 del 16.02.2017 RG n.1843/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Palermo.

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184, del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art.49 del regolamento di contabilità;

VISTA la determina n.23 del 04/11/2014, con la quale è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica il sottoscritto. premesso quanto sopra :

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** l'impresa SICILY RESTAURI & C. s.a.s., con sede in via Carlo e Nello Rosselli n.30/A – 90122 Palermo – P.I./c.f. n°80012020824, le somme inerenti i *“lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti da eseguire nella scuola elementare e media sita in via P. Mattarella del comune di Scillato (PA) – codice unico progetto (CUP) B86E10000460001- codice CIG 4565826ECB*, le somme di seguito riportate:
 - fattura n.18 del 30/09/2013 per la rimanente somma totale pari ad **€ 18.538,11** di cui **€ 15.320,76** imponibile ed **€ 3.217,35** per iva al 21% quale **IMPORTO A SALDO DEL 2° SAL**;
2. **DI DARE ATTO** che le somme liquidate al precedente punto è stato assunto impegno di spesa con determina dirigenziale N°458 del 31/12/2012 e fa carico al capitolo Cap.852/1 – R *“manutenzione scuole elementari e medie”* il cui stanziamento di € 150.000,00 offre la necessaria disponibilità; le fatture di seguito riportate:
3. **DI ACCREDITARE** la somma totale iva compresa pari ad **€ 18.538,11** mediante pagamento con accredito presso Banca Popolare S. Angelo Ag. N.PA7 – Via Autonomia Siciliana n.39 – 90139 Palermo - coordinate IBAN IT63 P057 7204 6190 0000 0867 250 come richiesto in fattura;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa.

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
 VERIFICATI i documenti allegati;
 EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Santo Di Stefano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
