



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.37 DEL 05/02/2020

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTANU" <i>Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 ai sensi dell'art.1 commi 107/114 della Legge 30/12/2018 n.145.</i> LIQUIDAZIONE 2° SAL E RATA DI SALDO	
CIG: 7896017F58	CUP: B89G19000060001	GARA: 905923

*Area Tecnica
Determina n.08
Del 05/02/2020*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- Il progetto esecutivo afferente ai "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano", è stato approvato dall'Amministrazione con propria delibera di G.M. 45 del 02.05.2019 per l'importo complessivo di € 39.955,65 così distinto: per lavori € 24.365,59 comprensivi di € 1.221,02 per oneri sicurezza e per € 23.144,57 importo a base d'asta, oltre € 15.590,06 per somme a disposizione dell'amministrazione, ripartiti come dal seguente quadro economico di progetto;

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 24.365,59
Oneri provvisionali per la sicurezza sui cantieri edili	€ 1.221,02
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 23.144,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva sui lavori (pari al 10% sull'importo dei lavori)	€ 2.436,56
Imprevisti sui lavori (pari al 5% sull'importo dei lavori)	€ 1.218,28
Iva sugli imprevisti (pari al 10%)	€ 121,83
Spese per competenze RUP (pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 142,69
Spese progettazione, definitiva, esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, iva ed oneri compresi	€ 6.050,91
Spese tecniche per studio geologico sismico, iva ed oneri compresi	€ 734,44
Spese per direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi	€ 3.735,35
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo, iva ed oneri compresi	€ 600,00
Spese riguardanti gli oneri per il conferimento a discarica	€ 150,00
Spese inerenti prove sui materiali ai fin dell'accettazione dei lavori eseguiti	€ 400,00
TOTALE	€ 39.955,65

- Con D.D. a contrarre del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio n.22 del 07.05.2019 R.G. n. 107 del 07.05.2019:
 1. è stata INDETTA ai sensi dell'art 36 comma 2° lett.a) del Codice dei contratti pubblici, la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante ricorso al M.E.P.A. con le modalità della trattativa diretta gestita interamente per via elettronica, con la consultazione/sceita dell'operatore economico indicato tra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia Di lavori O.S.2;
 2. è stato prenotato impegno di spesa per la somma di € 33.170,30 (quale importo restante da impegnare a fronte della spesa totale di cui al quadro economico dei lavori sopra descritto e pari ad € 39.955,65) a valere sul contributo per investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio comunale di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 al cap.829 "Messa in sicurezza patrimonio comunale con contributi statali legge 145/2018" codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2019;
- Con D.D. del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e gestione del Territorio n.26 del 09.05.2019 R.G. n.115 del 09.05.2019 sono stati affidati i "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano" alla ditta Globalgeo S.r.l. con sede legale in via Maria degli Angeli n.22 Montemaggiore Belsito (Pa), P.IVA 05489270826, per l'importo di € 21.158,77 al netto del r.a. del 8,58% sull'importo di € 23.144,57, a cui vanno aggiunti € 1121,02 a titolo di oneri per la sicurezza no soggetti a ribasso d'asta per un totale complessivo di € 22.379,79 oltre € 2.237,98 per IVA al 10% per complessivi € 24.617,77, giusta Trattativa con unico Operatore Economico n. 905923 del 09.05.2019 effettuata sul M.E.P.A.;
- Con verbale di consegna del 14 maggio 2019 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto concreto inizio in data 14.05.2019;
- Il tempo assegnato per la loro esecuzione è stato stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi e pertanto il tempo per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 13.07.2019;
- Con contratto effettuato mediante trasmissione nel MEPA del documento di Stipula firmato digitalmente ai sensi dell'art. 14, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è stato regolamentato l'affidamento dei lavori in oggetto.

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05.07.2019, come accertato dal verbale redatto dal D.d.L. e quindi in tempo utile.

PRESO ATTO CHE

- Il direttore ha trasmesso al RUP lo Stato d'Avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 04.06.2019, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti per € 13.833,86;
- Che è stato emesso il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 13.240,43 (I.V.A. compresa);
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva e Gestione del territorio n. 59/2019 R.G. n. 246 del 09.120.2019 è stato pagato alla ditta GLOBALGEO la fattura n. 24/2019 del 18.07.2019 dell'importo di € 13.240,43 (I.V.A. compresa) relativa al 1° SAL dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTANU"
- Il direttore ha trasmesso al RUP lo Stato FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05.07.2019, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti per € 24.338,90;
- Che è stato emesso il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 10.120,96 (I.V.A. compresa);

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP gli atti contabili, lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 06.09.2019, ai sensi dell'art. 102

del Decreto Legislativo 50/2016, e conforme alle prescrizioni dell'art 229 c.3 del D.P.R. 207/2010, firmati dalla ditta appaltatrice GLOBALGEO S.R.L. senza riserve e dai quali **si rileva che** l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 22.355,39 IVA esclusa.

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

Descrizione	Importo Euro
A) importo lavori al netto r.a. del 8,55 %	€ 21.134,37
Oneri per la sicurezza sui cantieri edili	€ 1.221,02
TOTALE LAVORI al netto rib. Asta e compreso oneri della sicurezza	€ 22.355,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (pari al 10% sull'importo dei lavori)	€ 2.235,54
Spese per competenze RUP (pari al 25% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 121,83
Spese progettazione, definitiva, esecutiva, piano sicurezza e coordinamento, iva e oneri compresi	€ 6.050,91
Spese tecniche per studio geologico sismico, iva ed oneri compresi	€ 734,44
Spese Tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, iva ed oneri compresi.	€ 3.735,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.878,07
IMPORTO COMPLESSIVO del finanziamento utilizzato A+B	€ 35.233,46
Economie da r.a. e altre economie	€ 4.722,19

PRESO ATTO CHE Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva e Gestione del territorio n.60/2019 R.G. n.552 del 16/10/2019 è stato tra l'altro determinato di:

- Approvare lo stato finale dell'opera;
- Dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione emesso in data 06.09.2019;
- Di dare atto il credito residuo all'impresa GLOBALGEO SRL a saldo di € 1.117,77 oltre IVA al 10%, sarà corrisposto con provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art.184 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i, previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/16 e secondo quanto contemplato dagli articoli n. 229 comma 3 ultimo periodo e n. 235 comma 2 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010;
- Di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica- Manutentiva e gestione del Territorio si provvederà al pagamento del 2° certificato di pagamento di € 10.120,96 (I.V.A. compresa) all'impresa GLOBALGEO S.R.L.;

PRESO ATTO che a seguito della trasmissione, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TIBEL, altri certificati) è stata accreditata la seconda quota, pari al restante 50 per cento del contributo, attribuito al Comune di Scillato per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Ai sensi dell'articolo 1, comma 107 legge 145/2018.

VISTO il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 10.120,96 (I.V.A. compresa);

VERIFICATO che la ditta appaltatrice ha costituito la **polizza fidejussoria** a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art.103, comma 6 del Dlgs. n.50/2016, **giusta fidejussione n.40006891001895** emessa il 24.10.2019 da TUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI Valledolmo - 400068, per l'importo di € **1.117,77** e scadenza al **24/10/2021**.

VISTA la fattura elettronica N.25 del 19.07.2019, Rif. Protocollo 3212 del 22.07.2019, con la quale la Ditta Globalgeo S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito, via Maria degli Angeli n.22 ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 10.120,96 (I.V.A. compresa) a saldo del 2 SAL;

VISTA la fattura elettronica N.42 del 10.12.2019, Rif. Protocollo 6157 del 11.12.2019, con la quale la Ditta Globalgeo S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito, via Maria degli Angeli n.22 ha richiesto il pagamento della rata di saldo per complessivi € 1.229,55 (I.V.A. compresa);

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.

VISTO il DURC On Line – numero di protocollo INAIL prot. 19295776 data richiesta 25.11.2019 - scadenza validità 24.03.2020, **ATTESTANTE** che l'impresa GLOBALGEO S.r.l. **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L – CNCE.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla GU n.295 del 17.12.2019) che ha differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022-2013 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che può procedersi alla liquidazione e al pagamento, trattandosi di obbligazione contrattualmente assunta, in quanto si è proceduto all'impegno delle somme con D.D. del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del territorio n. N° 26/19 R.G.115 del 09.05.2019 Sub-Impegno 76 SUB. 1 del 09.05.2019;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Tcnico-Manutentiva e Gestione del territorio, nominato con Determina del Sindacale n. 08 del 13/01/2020, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo);

- il DECRETO "SBLOCCA CANTIERI", (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per le parti non abrogate;
- lo Statuto Comunale di Scillato;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;

RAVVISTA la propria competenza in merito

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento redatti e firmati dal D.d.L. Ing. Francesco Ridolfo;
2. **DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** alla società **GLOBALGEO S.r.l.**, con Sede Legale in Via Maria degli Angeli N. 22- 90020 Montemaggiore Belsito (PA), partita IVA 05489270826 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 03.16.2016 al n.258202, Rappresentata dall'Amministratore Unico Salvatore Millonzi il 2° SAL dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano" - per un importo di € **9.200,87** oltre € **920,09** per IVA al 10% per un totale complessivo € **10.120,96**,
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € **9.200,87** alla società **GLOBALGEO S.r.l.**, con Sede Legale in Via Maria degli Angeli N. 22 - 90020 Montemaggiore Belsito (PA), partita IVA 05489270826 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 03.16.2016 al n. 258202, Rappresentata dall'Amministratore Unico Salvatore Millonzi, con bonifico bancario presso – Banca UNICREDIT AGENZIA DI PALERMO – CODICE IBAN: IT39N0200804670000101407967, giusta fattura elettronica N.25 del 19.07.2019, Rif. Protocollo 3212 del 22.07.2019 allegata alla presente cui si rinvia per i particolari;
4. **DI VERSARE**, per effetto dell'applicazione del c.d. split payment di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) la somma di € **920,09** relativa all'imposta sul valore aggiunto , all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **10.120,96** sul Capitolo di Spesa n. 829, del bilancio pluriennale, Esercizio 2020, Sub-Impegno 76 SUB. 1 del 09.05.2019, assunto con determinazione N° 26/19 R.G.115 del 09.05.2019 a favore della società **GLOBALGEO S.r.l.**;
6. **DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** alla società **GLOBALGEO S.r.l.**, con Sede Legale in Via Maria degli Angeli N. 22- 90020 Montemaggiore Belsito (PA), partita IVA 05489270826 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 03.16.2016 al n. 258202, Rappresentata dall'Amministratore Unico Salvatore Millonzi la residua rata a **saldo** dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura "Mulino Famunia Suttano" - per un importo di € **1.117,77** oltre € **111,78** per IVA al 10% per un totale complessivo € **1.229,55**;
7. **DI ACCREDITARE** la somma di € **1.117,77** alla società **GLOBALGEO S.r.l.**, con Sede Legale in Via Maria degli Angeli N. 22- 90020 Montemaggiore Belsito (PA), partita IVA 05489270826 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 03.16.2016 al n. 258202, Rappresentata dall'Amministratore Unico Salvatore Millonzi, con bonifico bancario presso – Banca UNICREDIT AGENZIA DI PALERMO – CODICE IBAN: IT39N0200804670000101407967, giusta fattura elettronica N.42 del 10.12.2019, Rif. Protocollo 6157 del 11.12.2019 allegata alla presente cui si rinvia per i particolari;
8. **DI VERSARE**, per effetto dell'applicazione del c.d. split payment di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) la somma di € **111,18** relativa all'imposta sul valore aggiunto , all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa;
9. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.229,55** sul Capitolo di Spesa n. 829, del bilancio pluriennale, Esercizio 2020, Sub-Impegno 76 SUB. 1 del 09.05.2019, assunto con determinazione N°26/19 R.G. 115 del 09.05.2019 a favore della società **GLOBALGEO S.r.l.**;
10. **DI DARE ATTO** che in riferimento al pagamento della sopracitata rata di saldo la ditta appaltatrice ha costituito la **polizza fidejussoria** a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 103, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016, **giusta fidejussione n. 40006891001895** emessa il 24.10.2019 da TUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI Valledolmo - 400068, per l'importo di € **1.117,77** e scadenza al **24/10/2021**, in atti depositata;
11. **DI DARE ATTO** che i lavori di che trattasi sono finanziati per intero, con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.° 829 del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell'art 1 comma 107 – 114 della Legge 30.12.2018 n. 145, "messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale", con il quale è stato assegnato a questo Ente un contributo di € 40.000,00;

12. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per il relativo pagamento della somma;

13. DARE ATTO che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale